

**Отчетность**  
**об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств**  
**участников долевого строительства для строительства (создания)**  
**многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,**  
**в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов**  
**строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной**  
**ведомости проекта строительства**  
**за 4 квартал 2021 г. от 30.03.2022**

**I. Сведения**

**о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением**  
**денежных средств участников долевого строительства для строительства**  
**(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

1	Наименование юридического лица - застройщика	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ШАРД"
2	Сокращенное наименование юридического лица - застройщика	ООО СЗ "ШАРД"
3	Место нахождения юридического лица - застройщика	443099, город Самара улица Степана Разина 94 А офис 1
4	Единоличный исполнительный орган	Кривоносенко Андрей Викторович
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026303505205
6	Дата государственной регистрации	22.07.2002
7	Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – ИНН/КПП)	6367031974 / 631701001

**II. Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся  
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников  
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	Жилой район"Волгарь"в Куйбышевском районе г.о.Самара.12 квартал.4 микрорайон.Многоквартирный жилой дом №7 Жилой район"Волгарь"в Куйбышевском районе г.о.Самара.12 квартал.4 микрорайон.Многоквартирный жилой дом №8
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	обл Самарская, г Самара, квартал 12, д. 7, блок-секц. 3,4, РФ, Самарская область, г.о.Самара, ул.Петра Алабина, д.2
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый номер земельного участка	63:01:410007:2690
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	12.02.2010, 63-63/001-63/001/870/2015-9315/1 от 29.12.2015
4(1)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	63-301000-176-2018*, 27.06.2018
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительства Самарской области
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	25.01.2022
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
4(2)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	63-301000-166-2018, 25.06.2018

4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительства Самарской области
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	25.01.2022
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество и площадь самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве (далее – ДДУ), в том числе:	X
5.1	жилые помещения:	X
	– количество (шт.)	290
	– площадь (кв.м)	19626,67
5.2	нежилые помещения:	X
	– количество (шт.)	0
	– площадь (кв.м)	0
5.3	машино-места:	X
	– количество (шт.)	0
	– площадь (кв.м)	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства), по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	671,85024
7	Проектная стоимость по состоянию на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	652,912794
8	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0
9	Проектная стоимость по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	652,912794

10	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода, всего (с НДС, млн. рублей), из них:	X
10.1	Фактически понесенные застройщиком затраты на строительство (создание) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей)	570,828
10.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0
10.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	62,588
10.4	стоимость оплаченных запасов, относящихся к строительству (созданию) объекта недвижимости и находящихся на складе (млн. рублей)	0
11(1)	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	Филиал юридического лица ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СБЕРБАНК РОССИИ - ПОВОЛЖСКИЙ БАНК, 7707083893
11.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	322,011
11.3	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных до заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	0
11.4	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных застройщиком после заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	298,931
11.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
11.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11(2)	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X

11.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
11.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
11.3	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных до заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	-
11.4	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных застройщиком после заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	-
11.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	Общество с ограниченной ответственностью БОН, 6376016926
11.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	15
12	Информация о сумме привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
12.1	сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по ДДУ на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	0
12.2	сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных в отчетном периоде (млн. рублей)	0
12.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости (млн. рублей)	-
12.4	сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению (млн. рублей)	0
12.5	сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком по целевому назначению на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	567,342

12.6	сумма денежных средств, возвращенных на первую календарную дату отчетного периода участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей)	4,929
12.7	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей)	0
12.8	сумма денежных средств участников долевого строительства на последнюю календарную дату отчетного периода, не использованных по целевому назначению (млн. рублей)	-
13	Информация о заключенных ДДУ по объектам долевого строительства:	X
13.1	дата заключения первого ДДУ	18.09.2018
13.2	количество ДДУ, заключенных за отчетный период	0
13.3	количество ДДУ, расторгнутых за отчетный период	0
13.4	общее количество ДДУ, заключенных и действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	241
13.5	Объекты долевого строительства – жилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	254
	– площадь объектов (кв.м)	16 007,77
13.6	Объекты долевого строительства – нежилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	0
	– площадь объектов (кв.м)	0
13.7	Объекты долевого строительства – машино-места, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	0
	– площадь объектов (кв.м)	0
13.8	Общая сумма обязательств по ДДУ (млн. рублей),	0

13.8.1	в том числе, общая сумма денежных средств, предусмотренная ДДУ на оплату услуг застройщика, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом строительстве) (млн. рублей)	0
13.9	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ (млн. рублей)	0
13.10	Общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве и до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей)	0
14	Информация об исполнении застройщиком ДДУ:	X
14.1	количество исполненных застройщиком ДДУ (шт.)	237
14.2	количество неисполненных застройщиком ДДУ (шт.)	4
14.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по ДДУ (млн. рублей)	8,626
15	Первоначальный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	09.03.2021
16	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	29.04.2021
17	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
17.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	63-301000-176-2018, 24.02.2021
17.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерство строительства Самарской области

18	Сведения о договоре страхования:	X
18.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
18.2	дата и номер договора страхования	-
18.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
19	Сведения о договоре поручительства:	X
19.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
19.2	дата и номер договора поручительства	-
19.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
20	Сведения об исполнении застройщиком обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд:	X
20.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, перечисленных в компенсационный фонд публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	6,267
20.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	6,267
21	Сведения о расчетном счете застройщика, открытом в целях осуществления деятельности, предусмотренной Законом о долевом строительстве:	X

21.1	организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка, в котором у застройщика открыт расчетный счет	Филиал юридических лиц ФИЛИАЛ СБЕРБАНК РОССИИ-ПОВОЛЖСКИЙ БАНК
21.2	реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО)	<p>р/с: 40702810054400044879,  к/с: 30101810200000000607,  БИК: 043601607,  ИНН: 7707083893,  КПП: 631602001,  ОГРН: 1027700132195,  ОКПО: 09151723</p>
21.3	остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода (млн. рублей)	0

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	-
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	-
3	Размер собственных денежных средств застройщика	-

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2018	III квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	10.00	20.00	25.00	90.00
	- фактически	50.00	100.00	100.00	100.00
2	Земляные работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	20.00	25.00	39.00
	- фактически	30.00	80.00	100.00	100.00
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	30.00	31.00
	- фактически	0.00	0.00	100.00	100.00
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	0.00
	- фактически	0.00	0.00	0.00	100.00
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	0.00
	- фактически	0.00	0.00	0.00	10.00

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	0.00
	- фактически	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	0.00
	- фактически	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	0.00
	- фактически	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): (24)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	5.00	10.00	20.00
	- фактически	10.00	22.50	25.30	28.10

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): (25)	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический (26)	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019	I квартал 2020
1	Подготовительные, геодезические работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	100.00	100.00	100.00	100.00
	- фактически	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Земляные работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	100.00	100.00	100.00	100.00
	- фактически	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	75.00	75.00	100.00	100.00
	- фактически	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	25.00	25.00	100.00	100.00
	- фактически	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	30.00	60.00
	- фактически	30.00	60.00	75.00	80.00

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	20.00
	- фактически	0.00	25.00	25.00	35.00
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	15.00	50.00
	- фактически	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	0.00	0.00	0.00	0.00
	- фактически	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): (24)	-	-	-	-
	- по плану	25.00	40.00	50.00	60.00
	- фактически	40.00	51.20	55.00	65.00

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): (25)	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический (26)	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2020	III квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021
1	Подготовительные, геодезические работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	100.00	100.00	100.00	100.00
	- фактически	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Земляные работы (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	100.00	100.00	100.00	100.00
	- фактически	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	100.00	100.00	100.00	100.00
	- фактически	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	100.00	100.00	100.00	100.00
	- фактически	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	90.00	100.00	100.00	100.00
	- фактически	90.00	100.00	100.00	100.00

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	40.00	100.00	100.00	100.00
	- фактически	65.00	75.00	100.00	100.00
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	70.00	90.00	100.00	100.00
	- фактически	0.00	60.00	100.00	100.00
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): (23)	-	-	-	-
	- по плану	30.00	80.00	100.00	100.00
	- фактически	0.00	20.00	100.00	100.00
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): (24)	-	-	-	-
	- по плану	70.00	80.00	100.00	100.00
	- фактически	70.00	85.00	100.00	100.00

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): (25)	-	-	-	-
	- по плану	-	-	15.12.2020	-
	- фактически	-	-	30.12.2020	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	31.12.2020	-
	- фактически	-	-	-	24.02.2021
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	09.03.2021
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	29.04.2021
	фактический (26)	-	-	-	-

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о.Самара.12 квартал.4 микрорайон. Многоквартирный жилой дом №7 Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о.Самара.12 квартал.4 микрорайон. Многоквартирный жилой дом №8

по адресу: обл Самарская, г Самара, квартал 12, д. 7, блок-секц. 3,4, РФ, Самарская область, г.о.Самара, ул.Петра Алабина, д.2

общая площадь, кв.м: 25171,35

продолжительность строительства: 36 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату предыдущего отчетного периода) (млн, рублей)	Проектная стоимость строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Оплачено с начала строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Остаток к оплате, (млн, рублей)
-------	-------------------------------------	---	---	---	--	---------------------------------

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,  
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ

Сведения об электронной подписи

Сертификат:  
e874d03c471a4c7f7fd13d137c653b30319825fc  
Владелец: **Кривоносенко Андрей  
Викторович, Самара**  
Действителен: с 25.08.2021 по 01.09.2022